

Отчет по выполнению ремонтной программы ООО "КВЭП" за 2023 год

№ п/п		План											Факт											тыс. руб.		
		I квартал			6 месяцев			9 месяцев			год			I квартал			6 месяцев			9 месяцев			год			
		в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе			
		Всего	хоз.способ		подряд	хоз.способ		подряд	хоз.способ		подряд	хоз.способ		подряд	хоз.способ		подряд	хоз.способ		подряд	хоз.способ		подряд		хоз.способ	подряд
1	ВЛ 10 (6) кВ	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	ВЛ 0,4 кВ	0,0			0,0			0,00			0,00			0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
3	ТП	315,20	315,20	0,00	709,91	709,91	0,00	2 660,73	1 402,62	658,11	5 922,47	1 536,49	4 385,97	152,71	152,71	0,00	271,18	271,18	0,00	1007,87	349,76	658,11	4664,97	364,84	4 300,14	
4	ВЛ 35 кВ	0,00			0,00			0,00			0,00			0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
5	ВЛ 110 кВ	0,00			0,00			0,00			0,00			0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
6	ПС-35 кВ	0,00	0,00	0,00	1 376,29	347,76	1 028,53	3 234,04	347,76	2 886,28	3 234,04	347,76	2 886,28	0,0	0,00	0,00	1097,3	68,80	1 028,46	1113,7	85,25	1 028,46	2937,2	119,74	2 817,47	
7	ПС-110 кВ	0,00			0,00			0,00			0,00			0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
8	Прочее	54,30	54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	85,28	85,28	0,00	85,28	85,28	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
	Всего :	369,50	369,50	0,00	2 140,50	1 111,97	1 028,53	5 380,05	1 835,66	3 544,39	9 241,79	1 969,53	7 272,25	152,71	152,71	0,00	1 368,43	339,98	1 028,46	2 121,58	435,01	1 686,57	7 602,19	484,58	7 117,61	

Руководитель

Шалыгин А. В.

Исполнитель Кривцова Елена Владимировна
тел 8 (861) 258-50-71

Отчет по выполнению ремонтной программы ООО "КВЭП" за 2023 год

№ п/п	Мероприятия ремонтной программы	План												Факт												тыс. руб.		
		I квартал			6 месяцев			9 месяцев			год			I квартал			6 месяцев			9 месяцев			год					
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе							
			хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд	хоз.способ	подряд				
1	ВЛ 10 (6) кВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	ВЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ТП	315,20	315,20	0,00	709,91	709,91	0,00	2 060,73	1 402,62	658,11	5 922,47	1 536,49	4 385,97	152,71	152,71	0,00	271,18	271,18	0,00	1 007,87	349,76	658,11	4 664,97	364,84	4 300,14			
3.1	Ремонт мачтой крепля и ворот с заменой отливов и арматур ТП пос. Жданов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,11	0,00	658,11	658,11	0,00	658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,11	0,00	658,11	658,11	0,00	658,11	0,00	658,11	
3.2	Ремонт РЗА в РТПП-5, подриска здания, замена автоматического выключателя, ремонт кабеля 10 кВ, замена предохранителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,86	0,00	3 727,86	0,00	0,00	0,00	73,94	73,94	0,00	87,96	87,96	0,00	3 743,66	101,63	3 642,02			
3.3	ТП-3 10/0,4 кВ смазка, протяжка контактов, обеспыливание, замена автоматов и ламп индикации	117,41	117,41	0,00	117,41	117,41	0,00	117,41	117,41	0,00	117,41	117,41	0,00	56,78	56,78	0,00	56,78	56,78	0,00	56,78	56,78	0,00	56,78	56,78	0,00		0,00	
3.4	БКТП №3081п окраска фасада, ветроустройства отмоستي	121,88	121,88	0,00	121,88	121,88	0,00	121,88	121,88	0,00	121,88	121,88	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00		0,00	
3.5	ТП-1286 ЖБИК замена оборудования НКУ-0,4 кВ	75,91	75,91	0,00	75,91	75,91	0,00	75,91	75,91	0,00	75,91	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6	РП-2979п, РП-3081п смазка, протяжка, окраска поверхностей	0,00	0,00	0,00	203,93	203,93	0,00	203,93	203,93	0,00	203,93	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7	ТП-3036 смотка приводов, протяжка контактов, замена светильников	0,00	0,00	0,00	21,08	21,08	0,00	21,08	21,08	0,00	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.8	ТП-4 10/0,4 кВ окраска фасада, ветроустройства отмоستي	0,00	0,00	0,00	144,68	144,68	0,00	144,68	144,68	0,00	144,68	144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9	ТП-1649п окраска фасада, ветроустройства отмоستي, замена приводов	0,00	0,00	0,00	25,02	25,02	0,00	25,02	25,02	0,00	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.10	ТП-393, ТП-457, ТП-423 протяжка контактов, смазка, окраска поверхностей, ревизия оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	55,65	0,00	55,65	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	4,64	0,00	4,64	4,64	0,00		0,00	
3.11	2БКРП-10 кВ (Ампа): замена трансформаторов тока, смазка, очистка от пыли. Восстановление работы ТН, замена аккумуляторных батарей на ИБП, ремонт освещения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,55	451,55	0,00	451,55	451,55	0,00	1,90	1,90	0,00	29,41	29,41	0,00	29,41	29,41	0,00	29,41	29,41	0,00		0,00	
3.12	Освещение ТП, РП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,51	185,51	0,00	185,51	185,51	0,00	4,29	4,29	0,00	21,31	21,31	0,00	21,31	21,31	0,00	22,71	22,71	0,00		0,00	
3.13	ТП-1 10/0,4 кВ замена оборудования НКУ-0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,79	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	5,19	5,19	0,00		0,00	
3.14	БКТП №2981п смазка, протяжка контактов, обеспыливание, замена автоматов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.15	БКРП-6 кВ Осмотр, очистка от пыли, грязи, ржавчины, восстановление изоляции. Перекладка кабельной трассы, окраска корпуса КТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	85,24	0,00	85,24	85,24	0,00	85,24	85,24	0,00	85,24	85,24	0,00		0,00	
3.16	РП-2617 ремонт КЛ от ПС "Вонгоредок" к ВПР-309 до РП-2617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	44,27	0,00	44,27	44,27	0,00		0,00	
3.17	РП-2979 ремонт КЛ до ТП-3080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	10,47	0,00	10,47	10,47	0,00		0,00	
4	ВЛ 35 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	ВЛ 110 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	ПС-35 кВ	0,00	0,00	0,00	1 376,29	347,76	1 028,53	3 234,04	347,76	2 886,28	3 234,04	347,76	2 886,28	0,00	0,00	0,00	1 097,26	68,80	1 028,46	1 113,70	85,25	1 028,46	2 937,22	119,74	2 817,47		0,00	
6.1	ПС 35 10 кВ ЭНКА: ремонт ограждения	0,00	0,00	0,00	1 028,46	0,00	1 028,46	1 028,46	0,00	1 028,46	1 028,46	0,00	1 028,46	0,00	0,00	0,00	1 028,46	0,00	1 028,46	1 028,46	0,00	1 028,46	0,00	1 028,46	0,00	1 028,46		0,00
6.2	ПС 35 10 кВ ЭНКА: ремонт трансформаторов ТН35 10 6300 кВА	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	1 857,82	0,00	1 857,82	1 857,82	0,00	1 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,02		0,00	
6.3	ПС 35 10 кВ ЭНКА ОРУ-35 кВ протяжка контактов, смазка, окраска поверхностей, замена	0,00	0,00	0,00	197,34	197,34	0,00	197,34	197,34	0,00	197,34	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00		0,00	
6.4	ПС 35 10 кВ ЭНКА: ремонтные работы по замене приводов и кабельных колодцев, ремонт кабельных линий	0,00	0,00	0,00	150,43	150,43	0,00	150,43	150,43	0,00	150,43	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00	49,44	49,44	0,00		0,00	
6.5	ПС 35 10 кВ ЭНКА: ремонт изоляции на рубильнике ТСН №2 10 кВ, дегаз масла в силовые трансформаторы 35 10 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	68,80	0,00	68,80	68,80	0,00	68,80	68,80	0,00		0,00	
7	ПС-110 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8	Прочее	54,30	54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	85,28	85,28	0,00	85,28	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8.1	Применение радиостанций для ЦУМов	54,30	54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8.2	КРМ-10 кВ (ПТ, Лера Мерлен): окраска фасада, протяжка контактов, ремонт петель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	30,98	0,00	30,98	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Всего :		369,50	369,50	0,00	2 140,50	1 111,97	1 028,53	5 380,05	1 835,66	3 544,39	9 241,79	1 969,53	7 272,25	152,71	152,71	0,00	1 368,43	339,98	1 028,46	2 121,58	435,01	1 686,57	7 602,19	484,58	7 117,61			

Руководитель

Шалыкин А. В.

Исполнитель Кривцова Елена Владимировна
тел 8 (861) 258-50-71