

Отчет по выполнению ремонтной программы ООО "КВЭП" за 2024 год

№ п/п		План												Факт												тыс. руб.
		I квартал			6 месяцев			9 месяцев			год			I квартал			6 месяцев			9 месяцев			год			
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		
			хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд	
1	ВЛ 10 (6) кВ	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	ВЛ 0,4 кВ	0,0			0,0			0,00			0,00			0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3	ТП	357,38	357,38	0,00	5 849,93	967,51	4 882,43	9 044,09	1 730,97	7 313,12	9 224,42	1 911,30	7 313,12	15,23	15,23	0,00	218,70	218,70	0,00	5 086,87	254,38	4 832,49	7 855,15	607,66	7 247,49	
4	ВЛ 35 кВ	0,00			0,00			0,00			0,00			0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
5	ВЛ 110 кВ	0,00			0,00			0,00			0,00			4,9	4,85	0,00	25,5	25,45	0,00	77,1	77,05	0,00	162,5	162,49	0,00	
6	ПС-35 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	0,00	25,45	25,45	0,00	77,05	77,05	0,00	162,49	162,49	0,00	
7	ПС-110 кВ	0,00			0,00			0,00			0,00			0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
8	Прочее	69,30	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	392,57	131,67	260,91	504,48	218,58	285,91	504,48	218,58	285,91	799,32	250,51	548,81	
	Всего :	426,68	426,68	0,00	5 919,23	1 036,81	4 882,43	9 113,39	1 800,27	7 313,12	9 293,72	1 980,60	7 313,12	412,65	151,75	260,91	748,64	462,73	285,91	5 668,41	550,01	5 118,40	8 816,97	1 020,67	7 796,30	

Руководитель



Шалякин А. В.

Исполнитель Кривнева Елена Владимировна
тел 8 (861) 258-50-71

Отчет по выполнению ремонтной программы ООО "КВЭП" за 2024 год

тыс. руб.

№ п/п	Мероприятия ремонтной программы	План												Отчет												Итого
		I квартал			6 месяцев			9 месяцев			год			I квартал			6 месяцев			9 месяцев			год			
		в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе			
		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд		хоз.способ	подряд	хоз.способ	
1	В.1.10 (6) кВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	В.1.0.4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ТП	357,38	357,38	0,00	5 849,93	967,51	4 882,43	9 044,09	1 730,97	7 313,12	9 224,42	1 911,30	7 313,12	15,23	15,23	0,00	218,70	218,70	0,00	5 086,87	254,38	4 832,49	7 855,15	607,66	7 247,49	
3.1	Ремонт ВВ и РЗА в БРП-6 кВ №01091 г. Геленджик	0,00	0,00	0,00	4 882,43	0,00	4 882,43	4 882,43	0,00	4 882,43	4 882,43	0,00	4 882,43	0,00		0,00	0,00	0,00	4 832,49	0,00	4 832,49	4 832,49	0,00	4 832,49	0,00	
3.2	БРП-10 кВ (РП-77), ремонтные работы по замене приводов и кабельных колошек, замена трансформатора тока, смазка, очистка от пыли г. Анапа	150,43	150,43	0,00	150,43	150,43	0,00	150,43	150,43	0,00	150,43	150,43	0,00	0,00		5,83	5,83	0,00	41,51	41,51	0,00	41,51	41,51	0,00	0,00	
3.3	РП-6 кВ ЖБИК, окраска фасада, устройства отмостки	121,84	121,84	0,00	121,84	121,84	0,00	121,84	121,84	0,00	121,84	121,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	ТП-1286п 6-0,4 кВ ЖБИК, ремонт оборудования НКУ-0,4 кВ	85,11	85,11	0,00	85,11	85,11	0,00	85,11	85,11	0,00	85,11	85,11	0,00	0,00		1,87	1,87	0,00	1,87	1,87	0,00	30,31	30,31	0,00	0,00	
3.5	2БКТП-10 0,4 кВ №3528, протяжка контактов, смазка, окраска поверхностей	0,00	0,00	0,00	83,59	83,59	0,00	83,59	83,59	0,00	83,59	83,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	2БКТП-10 0,4 кВ №3529, смазка, протяжка, окраска поверхностей	0,00	0,00	0,00	203,80	203,80	0,00	203,80	203,80	0,00	203,80	203,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	БКТП-393п 10/0,4 кВ, ремонт освещения г. Анапа	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	ТП-1649п 10/0,4 кВ, окраска фасада, устройства отмостки, устройство концевой задвижки, ремонт КЛ	0,00	0,00	0,00	160,74	160,74	0,00	160,74	160,74	0,00	160,74	160,74	0,00	0,00		24,22	24,22	0,00	24,22	24,22	0,00	74,47	74,47	0,00	0,00	
3.9	БРП-6 кВ № 03091, протяжка контактов, смазка, окраска поверхностей г. Геленджик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,62	196,62	0,00	196,62	196,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.10	КТПП 6-0,4 кВ, смазка, протяжка контактов, обесшумление, замена автоматов и ламп индикации г. Геленджик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,41	117,41	0,00	117,41	117,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.11	РП-2979п 10 кВ, замена трансформаторов тока, смазка, очистка от пыли, ремонт КЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,55	376,55	0,00	376,55	376,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	82,64	0,00	0,00	
3.12	БКТП-423п, 393п, 457п, окраска фасадов, протяжка контактов, ремонт петель г. Анапа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89	72,89	0,00	72,89	72,89	0,00	0,00		72,89	72,89	0,00	72,89	72,89	0,00	72,89	72,89	0,00	0,00	
3.13	БКТП 3408п, ремонт оборудования НКУ-0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,79	100,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.14	РП-2617п, смазка, протяжка контактов, обесшумление, замена автоматов, ремонт РЗА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,69	0,00	2 430,69	2 463,78	33,09	2 430,69	0,90	0,90		0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	2 415,90	0,90	2 415,00	
3.15	ТП 3036, смазка приводов, протяжка контактов, замена светильников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	21,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.16	ТП-4 (ТП-571п), окраска фасада, устройства отмостки, замена приводов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	25,22	0,00	0,00		9,64	9,64	0,00	9,64	9,64	0,00	9,64	9,64	0,00	0,00	
3.17	КРУН 10 кВ, ремонт предохранителя, окраска фасада, протяжка контактов, ремонт петель, замена мфп г. Новороссийск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83		73,64	73,64	0,00	73,64	73,64	0,00	146,51	146,51	0,00	
3.18	РП-ТП-5, ремонт РЗА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50		9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	
3.19	ТП 1-6, ремонт освещения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,07	13,07	0,00	13,07	13,07	0,00	132,16	132,16	0,00	0,00	
3.20	ТП-3081п, окраска фасада, устройства отмостки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,15	7,15	0,00	7,15	7,15	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00	
4	В.1.35 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	В.1.110 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	ПС-35 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	0,00	25,45	25,45	0,00	77,05	77,05	0,00	162,49	162,49	0,00	
6.1	ПС 35 10 кВ ЭНКА, замена приводов и кабельных колошек, ремонт освещения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,60	20,60	0,00	20,60	20,60	0,00	106,04	106,04	0,00	0,00	
6.2	ПС 35 10 кВ ЭНКА, ремонт оперативных цепей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85		4,85	4,85	0,00	4,85	4,85	0,00	4,85	4,85	0,00	
6.3	ПС 35 10 кВ ЭНКА, восстановление телемеханики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	51,60	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	0,00	
7	ПС-110 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Прочее	69,30	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	392,57	131,67	260,91	504,48	218,58	285,91	504,48	218,58	285,91	799,32	250,51	548,81	
8.1	Ремонт КЛ от РП-2517 до ТП-3302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	7,96		7,96	7,96	0,00	7,96	7,96	0,00	7,96	7,96	0,00	
8.2	Ремонт КЛ 6 кВ г. Геленджик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,66	123,70	139,96	350,57	210,61	139,96	350,57	210,61	139,96	613,47	210,61	402,86	
8.3	Ремонт КЛ 10 кВ г. Новороссийск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,95		120,95	145,95	0,00	145,95		145,95	0,00	145,95		145,95	
8.4	Ремонт КЛ от ТП-2580п (АК Красная площадь)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	31,94	0,00	0,00	
8.5	Приобретение осветительных приборов для ДТОМ	69,30	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всего :	426,68	426,68	0,00	5 919,23	1 036,81	4 882,43	9 113,39	1 800,27	7 313,12	9 293,72	1 980,60	7 313,12	412,65	151,75	260,91	748,64	462,73	285,91	5 668,41	550,01	5 118,40	8 816,968	1 020,672	7 796,296	

Руководитель

Шалякин А. В.